

郑州航空港兴港电力有限公司

关于印发 2025 年 5 月份停送电计划的通知

公司各部门：

为规范公司停送电工作管理，统筹计划类停送电工作，经相关部门充分讨论和平衡，现发布 2025 年 5 月份停送电计划，请相关部门各司其职，严格按照计划执行！

附件：2025 年 5 月份停送电计划

附件：2025 年 5 月份业扩送电计划

2025 年 4 月 24 日

2025年5月份调度停送电计划																	
序号	申报部门	电压等级	涉及站所及设备	工作内容	调度停送电计划										任务分类	工作联系人/电话	备注
					计划明细	计划开始时间	计划结束时间	工作时长	其中涉及用户停电								
									停电设备	停电影响范围	停电开始时间	停电结束时间	停电时长				
1	生产管理部	10kV	110kV端湾变9板端华线（国网）、10kV绿色产业园柜、10kV绿色产业园所。	10kV胡华线检修预试、绿色产业园柜检修预试、绿色产业园所检修预试。	10kV胡华线检修预试、绿色产业园柜检修预试、绿色产业园所检修预试。	2025年5月3日 08:00	2025年5月4日 20:00	36小时	110kV端湾变10kV端湾9板端华线（国网设备）、10kV绿色产业园柜3板端湾9、10kV绿色产业园柜5板绿色产业园柜绿色产业园所联、10kV绿色产业园所20板11绿色产业园所绿色产业园相联、10kV绿色产业园所17板餐厅探亲楼线、10kV绿色产业园所16板Ⅱ安诚商业专用1、10kV绿色产业园所7板市政构件厂、10kV绿色产业园所5板Ⅰ安诚商业专用1。	Ⅱ安诚商业专用1、餐厅探亲楼线、市政构件厂、Ⅰ安诚商业专用1（安诚学校、八千办事处、安诚构件厂）	2025年5月3日 08:00	2025年5月4日 20:00	36小时	检修预试	徐孟虎 15538377958	1、涉及国网设备配合停电，由计划申报人向国网客户经理确认国网设备状态，确认清楚后汇报调度。 2、检修完成，安排全部拆除，设备可以送电后，由计划申报人向国网客户经理汇报工作情况及设备状态，并申请110kV端湾变10kV端湾9板端华线（国网设备）送电。	
2	建设质量部	10kV	工业二街所	工业二街所1段负荷并倒至Ⅱ段供	工业二街所1板手机产业园A区光伏专用1解备 工业二街所2板Ⅰ工业二街所工业九路一柜联负荷并倒至工业二街所8柜母联供，工业二街所2板Ⅰ工业二街所工业九路一柜联解备。	2025年5月6日 09:00	/	/	工业二街所1板手机产业园A区光伏专用1、工业二街所2板Ⅰ工业二街所工业九路一柜联。	手机产业园A区光伏	/	/	/	施工/新送电	华金龙 /15225102522	手机产业园A区光伏停电至电缆π接工作结束。	
			工业九路一柜、工业一街所、工业二街所	工业九路一柜6板至工业二街所2板间电缆π接进工业一街所4板、2板。	工业九路一柜6板工业九路一柜工业二街所联至工业二街所2板工业二街所工业九路一柜联间电缆π接进工业一街所4板、2板。	2025年5月6日 09:30	2025年5月6日 22:30	13小时	工业二街所1板手机产业园A区光伏专用1、工业九路一柜6板工业九路一柜工业二街所联、工业一街所4板、工业二街所2板工业二街所工业九路一柜联、工业一街所2板	手机产业园A区光伏	2025年5月6日 09:30	2025年5月6日 22:30	13小时	施工/新送电	华金龙 /15225102522	工作结束后方式： 工业九路一柜6板运行，工业一街所4板解备（电缆头带电，核相正确）； 工业一街所2板运行，工业二街所2板解备（电缆头带电，核相正确）。 核相正确后工业二街所1板手机产业园A区光伏专用1送电（A区光伏发电至工业一街所）	
3	生产管理部	110kV及10kV	110kV钟观变、10kV工业一街所、10kV工业九路一柜	工业九路一柜负荷切倒至工业一街所供	工业九路一柜7板钟观16负荷切倒至工业一街所4板工业一街所工业九路一柜联供，工业九路一柜7板钟观16解备、10kV钟观16板工业九路一柜线解备。	2025年5月7日 09:00	2025年5月7日 09:30	0.5小时	工业九路一柜7板钟观16、10kV钟观16板工业九路一柜线、工业九路一柜	手机产业园D区中心配、手机产业园C区1#中心配、手机产业园C区2#中心配	2025年5月7日 09:00	2025年5月7日 09:30	0.5小时	倒负荷	段书杰 /18638596612	工业九路一柜负荷切倒至工业一街所供（停工业九路一柜，送工业一街所4板带工业九路一柜）	
			110kV钟观变、10kV手机产业园E区专用配	手机产业园E区专用配1板负荷切倒至6柜母联供，1板解备。	手机产业园E区专用配1板钟观20负荷切倒至6柜母联供，1板钟观20解备。	2025年5月7日 09:00	2025年5月7日 09:30	0.5小时	手机产业园E区专用配1板钟观20	手机产业园E区专用配1段	2025年5月7日 09:00	2025年5月7日 09:30	0.5小时	倒负荷		营销部负责配电房倒负荷操作	
			110kV钟观变、10kV工业十二路所、10kV工业十路一配、10kV工业十路二配、10kV兴航一所、工业七街所、10kV工业九路一柜	钟观10kVⅠ母停电，下级开闭所倒负荷。	10kV工业十二路所1段负荷并倒至Ⅱ段供、10kV工业十路一配1段负荷并倒至Ⅱ段供、10kV工业十路二配1段负荷并倒至Ⅱ段供、10kV兴航一所1段负荷并倒至Ⅱ段供、10kV工业七街所1段负荷并倒至Ⅱ段带供、、钟观10kVⅠ母停电。	2025年5月7日 09:00	/	/	工业十二路所1板钟观3、工业十路一配1板钟观4、工业十路二配6板钟观5、水利学校一期中心配1板钟观11、兴航一所1板钟观12、工业七街所7板钟观18、工业十一路柜2板钟观19、10kV钟观1板-钟观20板、10kV钟观21板钟观101、10kV钟观22板钟观Ⅱ0Ⅰ、10kV钟观23板钟观Ⅱ0、110kV钟观111。	/	/	/	/	倒负荷		/	
			110kV钟观变	钟观10kVⅠ母、10kV钟观1板-22板开关柜及1#主变低压侧母线桥架检修预试	钟观10kVⅠ母、10kV钟观1板-22板开关柜及1#主变低压侧母线桥架检修预试	2025年5月7日 09:00	2025年5月9日 09:00	48小时	工业十二路所1板钟观3、工业十路一配1板钟观4、工业十路二配6板钟观5、水利学校一期中心配1板钟观11、兴航一所1板钟观12、工业七街所7板钟观18、工业九路一柜7板钟观16、工业十一路柜2板钟观19、手机产业园E区专用配1板钟观20、10kV钟观1板-钟观20板、10kV钟观21板钟观101、10kV钟观22板钟观Ⅱ0Ⅰ、10kV钟观23板钟观Ⅱ0、110kV钟观111。	芯蕾材料专用配、水力学校一期中心配1段。	2025年5月7日 09:00	2025年5月9日 09:00	48小时	检修预试		/	
			110kV钟观变、10kV工业十二路所、10kV工业十路一配、10kV工业十路二配、10kV兴航一所、工业七街所、10kV工业九路一柜	钟观10kVⅠ母送电，下级开闭所倒负荷（恢复正常方式）。	10kV钟观22板钟观Ⅱ0Ⅰ送电、10kV钟观23板钟观Ⅱ0送电、钟观10kVⅠ母送电、10kV工业十二路所恢复正常方式、10kV工业十路一配恢复正常方式、10kV工业十路二配恢复正常方式、10kV兴航一所恢复正常方式、10kV工业七街所恢复正常方式。	2025年5月9日 09:00	/	/	工业十二路所10板母联、工业路一配10板母联、工业十路二配10板母联、兴航一所10板母联、工业七街所10板母联。	/	/	/	/	倒负荷		/	
			110kV钟观变、10kV手机产业园E区专用配	手机产业园E区专用配恢复正常方式	手机产业园E区专用配恢复正常方式	2025年5月9日 09:00	2025年5月9日 09:30	0.5小时	手机产业园E区专用配6板母联	手机产业园E区专用配1段	2025年5月9日 09:00	2025年5月9日 09:30	0.5小时	倒负荷		营销部负责配电房倒负荷操作	

			110kV钟观变、10kV工业一街所、10kV工业九路一柜	工业九路一柜恢复钟观供电，切倒负荷	工业二街所2板工业二街所工业九路一柜联负荷切倒至工业九路一柜7板钟观16供，工业一街所4板工业一街所工业九路一柜联解备。	2025年5月9日09：00	2025年5月9日09：30	0.5小时	工业一街所4板工业一街所工业九路一柜联、工业九路一柜	手机产业园D区中心配、手机产业园C区1#中心配、手机产业园C区2#中心配	2025年5月9日09：00	2025年5月9日09：30	0.5小时	倒负荷		工业九路一柜负荷切倒至钟观供。（停工业一街所4板，送工业九路一柜）。
4	建设质量部	10kV	工业二街所	工业二街所全站负荷切倒至I段供	工业二街所16板II工业二街所工业五街柜联负荷切倒至工业二街所2板供，工业二街所16板II工业二街所工业五街柜联解备。	2025年5月9日22：30	2025年5月9日23：00	0.5小时	工业二街所16板II工业二街所工业五街柜联	航田手机产业园A区D栋配电房I段、II段全停。	2025年5月9日22：30	2025年5月9日23：00	0.5小时	倒负荷	华金龙/15225102522	注意不能并倒，工业二街所2板电缆头带电，核相正确后，执行此项操作
			工业五街柜、工业一街所、工业二街所	工业五街柜6板至工业二街所16板间电缆π接进工业一街所17板、19板。	工业五街柜6板工业五街柜工业二街所联至工业二街所16板II工业二街所工业五街柜联间电缆π接进工业一街所17板、19板。	2025年5月10日09：30	2025年5月10日22：30	13小时	工业五街柜6板工业五街柜工业二街所联、工业一街所17板、工业二街所16板II工业二街所工业五街柜联、工业一街所19板	/	/	/	/	施工/新送电	华金龙/15225102522	工作结束后方式： 工业五街柜6板运行，工业一街所17板解备（电缆头带电，核相正确）； 工业一街所19板运行，工业二街所16板解备（电缆头带电，核相正确）。
			工业一街所	工业一街所	工业一街所20板志洋58负荷并倒至工业一街所17板工业一街所工业五街柜联供，工业一街所20板志洋58解备（在工业一街所17板合环，工业一街所20板解环）	2025年5月10日22：30	/	/	工业一街所20板志洋58	/	/	/	/	倒负荷	华金龙/15225102522	最终运行方式： 工业五街柜6板运行，工业一街所17板运行，工业一街所20板解备（电缆头带电） （钟观带工业一街所II段）； 工业九路一柜6板运行，工业一街所4板解备（电缆头带电），工业一街所1板运行。 （志洋带工业一街所I段）
			工业二街所	工业二街所恢复正常方式	工业二街所8板母联负荷并倒至工业二街所16板供，工业二街所8板母联解备。（恢复正常方式）	2025年5月10日23：00	/	/	工业二街所8板母联	/	/	/	/	倒负荷	华金龙/15225102522	注意钟观、志洋主变档位一致。
5	建设质量部	10kV	工业四路一配	工业四路一配至中科干细胞专用配间电缆π接进新建生物科技三街所I段	工业四路一配4板I中科干细胞专用1至中科干细胞专用配1板I中科干细胞专用2间电缆π接进新建生物科技三街所I段	2025年5月11日09：30	2025年5月11日22：30	13小时	工业四路一配4板I中科干细胞专用1、中科干细胞专用配1板I中科干细胞专用2（用户）	中科干细胞中心配I段	2025年5月11日09：30	2025年5月11日22：30	13小时	施工/新送电	华金龙/15225102522	/
6	建设质量部	10kV	生物医药一配	新建生物医药储能能接入生物医药一配16板备用。	生物医药一配16板至新建生物医药储能能电缆接入、新送电。	2025年5月12日09：00	2025年5月12日23：30	14.5小时	生物医药一配16板备用	/	/	/	/	施工/新送电	林朋飞/15617741235	/
7	建设质量部	10kV	工业九路二配	新建双鹤湖二所电缆接入工业九路二配14板（新送电）	工业九路二配14板至新建双鹤湖二所电缆接入、新送电。	2025年5月12日09：00	2025年5月12日20：00	11小时	工业九路二配14板备用	/	/	/	/	施工/新送电	华金龙/15225102522	/
8	建设质量部	10kV	工业四路一配、仁和嘉园东柜	工业四路一配至仁和嘉园东柜间电缆π接进新建生物科技三街所II段	工业四路一配17板工业四路一配仁和嘉园东柜联至仁和嘉园东柜2板仁和嘉园东柜工业四路一配联间电缆π接进新建生物科技三街所II段	2025年5月13日09：30	2025年5月13日22：30	13小时	工业四路一配17板工业四路一配仁和嘉园东柜联、仁和嘉园东柜2板仁和嘉园东柜工业四路一配联	树兰大厦基建、中科干细胞专用配II段、瑞贝塔医疗基建、血液中心基建、两院一中心基建	2025年5月13日09：30	2025年5月13日22：30	13小时	施工/新送电	华金龙/15225102522	/
9	建设质量部	10kV	工业九路二配	工业九路二配7板至双鹤湖景观专用配电缆π接进新建双鹤湖二所	工业九路二配7板双鹤湖景观专用1至双鹤湖景观专用配间电缆π接至新建双鹤湖二所	2025年5月14日09：30	2025年5月14日22：30	13小时	工业九路二配7板双鹤湖景观专用1	双鹤湖景观专用配	2025年5月14日09：30	2025年5月14日22：30	13小时	施工/新送电	华金龙/15225102522	/
10	生产管理部	10kV	荆州路一配	荆州路一配I母检修预试	荆州路一配I母检修预试	2025年5月15日23：00	2025年5月16日06：30	7.5小时	荆州路一配1板 1荆州路一配荆州路二配联、荆州路一配3板 1母PT、荆州路一配5板 1荆一蒲公联（常断）、荆州路一配6板 1河东第四棚户区1#地公用专用1、荆州路一配7板 1河东第四棚户区4#地公用专用1、荆州路一配8板 荆州路一配河东第四棚户区4#地居民生活中心联、荆州路一配9板 1#站用变、荆州路一配10板 隔离柜、荆州路一配11板 分段	第四棚户区1#地公用专用配I段、第四棚户区4#地公用专用配I段、第四棚户区4#地居民生活配。	2025年5月15日23：00	2025年5月16日06：30	7.5小时	检修预试	范文广/17803872356	/
11	建设质量部	10kV	祥里路一配、幸安西路二配	祥里路一配7板至10kV幸安西路二配7板电缆接入、新送电	祥里路一配7板至幸安西路二配7板电缆接入、新送电	2025年5月17日09：00	2025年5月17日20：00	11小时	祥里路一配7板备用、幸安西路二配7板备用	/	/	/	/	施工/新送电	华金龙/15225102522	/
12	建设质量部	10kV	工业九路二柜	工业九路二柜6板至航田产业园D区中心配第二回电缆接入	工业九路二柜6板至航田产业园D区中心配第二回电缆接入	2025年5月19日09：30	2025年5月19日22：30	13小时	工业九路二柜6板	/	/	/	/	施工/新送电	华金龙/15225102522	/
			手机产业园D区中心配	手机产业园D区中心配恢复正常方式	手机产业园D区中心配恢复正常方式，母联负荷倒II段主进供。	2025年5月19日22：30	2025年5月19日23：00	0.5小时	手机产业园D区中心配母联	手机产业园D区中心配II段	2025年5月19日22：30	2025年5月19日23：00	0.5小时	倒负荷	华金龙/15225102522	营销部负责配电房倒负荷操作

13	生产管理部	10kV	荆州路一配	荆州路一配11母检修预试	荆州路一配11母检修预试	2025年5月22日 23: 00	2025年5月23日 06: 30	7.5小时	荆州路一配12板 2站用变、荆州路一配13板 II河东第四棚户区4#地公用专用1、荆州路一配14板 荆州路一配河东第四棚户区1#地居民生活中心联、荆州路一配15板 II河东第四棚户区1#地公用专用1、荆州路一配16板 II荆一蒲公联（常断）、荆州路一配18板 II母PT、荆州路一配20板 II荆州路一配荆州路二配联	第四棚户区1#地公用专用配11段、第四棚户区4#地公用专用配11段、第四棚户区1#地居民生活配。	2025年5月22日 23: 00	2025年5月23日 06: 30	7.5小时	检修预试	范文广 /17803872356	/
14	建设质量部	10kV	冯庄变	10kV冯庄10板、44板至I、II荆州南延干线电缆接入	10kV冯庄10板、44板至I、II荆州南延干线电缆接入	2025年5月23日 09: 30	2025年5月23日 22: 30	13小时	10kV冯庄10板备用、44板备用	/	/	/	/	施工/新送电	华金龙 /15225102522	/
15	营销部	10kV	110kV冯庄变	航空工业管理学院接入I鄱阳湖支线	航空工业管理学院接入I鄱阳湖支线	2025年5月25日 09: 00	2025年5月25日 18: 00	9小时	110kV冯庄变10kV冯庄9板I鄱阳湖支线、传承支线	财税学院基建1#-4#箱、中原工学院基建	2025年5月25日 09: 00	2025年5月25日 18: 00	9小时	施工/新送电	李灵灵 /17838386171	/
16	建设部	10kV	110kV冯庄变	10kV冯庄45板至II鄱阳湖支线电缆接入	10kV冯庄45板至II鄱阳湖支线电缆接入	2025年5月25日 09: 00	2025年5月25日 18: 00	9小时	110kV冯庄变10kV冯庄9板I鄱阳湖支线、传承支线	财税学院基建1#-4#箱、中原工学院基建	2025年5月25日 09: 00	2025年5月25日 18: 00	9小时	施工/新送电	华金龙 /15225102522	/
17	生产管理部	110kV及10kV	110kV钟观变	110kV钟观变、10kV手机产业园E区专用配12板负荷切倒至6板母联供，12板解备。	手机产业园E区专用配12板钟观47负荷切倒至6板母联供，12钟观47解备。	2025年5月28日 09: 00	2025年5月28日 09: 30	0.5小时	手机产业园E区专用配12板钟观47	手机产业园E区专用配11段	2025年5月28日 09: 00	2025年5月28日 09: 30	0.5小时	倒负荷	段书杰 /18638596612	/
				110kV钟观变、10kV工业一街所、10kV工业五街柜	10kV钟观27板工业五街柜线负荷并倒至工业一街所10板母联供，在工业一街所10板母联合环，10kV钟观27板工业五街柜线解环。	2025年5月28日 09: 00	/	/	工业五街柜2板钟观27	/	/	/	/	倒负荷		注意钟观、志洋主变档位一致。
				110kV钟观变、10kV兴航一所、工业七街所、10kV工业五街柜、10kV工业十二路所、10kV工业十路一配、10kV工业十路二配。	钟观111钟观1#主变送电，钟观10kV11母负荷倒钟观1#主变供，钟观10kV11母停电，下级开闭所倒负荷。	2025年5月28日 09: 00	2025年5月28日 10: 00	1小时	兴航一所20板钟观25、工业七街所14板钟观26、工业五街柜2板钟观27、工业十二路所20板钟观34、工业十路一配20板钟观45、工业十路二配15板钟观46、10kV钟观35板钟观1021、10kV钟观37板钟观1022、10kV钟观36板钟观102甲、10kV钟观22板钟观I II0 I、10kV钟观23板钟观I II0、110kV钟观112。	/	/	/	/	倒负荷		小电阻接地系统随方式变更投退。
				110kV钟观变	钟观10kV11母、10kV钟观23板-48板开关柜及2#主变低压侧母线桥架检修预试	2025年5月28日 09: 00	2025年5月30日 16: 00	55小时	兴航一所20板钟观25、工业七街所14板钟观26、工业五街柜2板钟观27、工业十二路所20板钟观34、工业十路一配20板钟观45、工业十路二配15板钟观46、水利学校一期中心配10板钟观43、手机产业园E区专用配12板钟观47、10kV钟观35板钟观1021、10kV钟观37板钟观1022、10kV钟观36板钟观102甲10kV钟观22板钟观I II0 I、10kV钟观23板钟观I II0、110kV钟观112。	水利学校一期中心配11段	2025年5月28日 09: 00	2025年5月30日 16: 00	55小时	检修预试		/
				110kV钟观变、10kV兴航一所、工业七街所、10kV工业十二路所、10kV工业十路一配、10kV工业十路二配。	钟观112钟观2#主变送电、钟观变恢复正常方式（2#主变带全站负荷，1#变停电）、10kV工业十二路所恢复正常方式、10kV工业十路一配恢复正常方式、10kV兴航一所恢复正常方式、10kV工业七街所恢复正常方式。	2025年5月30日 16: 00	2025年5月30日 17: 00	1小时	工业十二路所10板母联、工业路一配10板母联、工业十路二配10板母联、兴航一所10板母联、工业七街所10板母联、10kV钟观21板钟观101、110kV钟观111。	/	/	/	/	倒负荷		小电阻接地系统随方式变更投退。
				110kV钟观变、10kV手机产业园E区专用配	手机产业园E区专用配恢复正常方式	2025年5月30日 16: 00	2025年5月30日 16: 30	0.5小时	手机产业园E区专用配6板母联	手机产业园E区专用配11段	2025年5月30日 16: 00	2025年5月30日 16: 30	0.5小时	倒负荷		/
				110kV钟观变、10kV工业一街所、10kV工业五街柜	工业一街所10板母联负荷并倒至10kV钟观27板供，工业一街所10板母联解备（恢复正常方式）	2025年5月30日 16: 00	/	/	工业一街所10板母联	/	/	/	/	倒负荷		注意钟观、志洋主变档位一致。
18	建设质量部	10kV	110kV钟观变	110kV钟观变10kV钟观变43板至水利学校一期中心配10板间电缆 π 接进新建水利学校一柜。	110kV钟观变10kV钟观变43板II水利学校中心配线至水利学校一期中心配10板钟观43间电缆 π 接进新建水利学校一柜。	2025年5月28日 10: 30	2025年5月30日 12: 00	49.5小时	110kV钟观变10kV钟观变43板II水利学校中心配线、水利学校一期中心配10板钟观43	水利学校一期中心配11段	2025年5月28日 10: 30	2025年5月30日 12: 00	13小时	施工/新送电	华金龙 /15225102522	/
19	建设质量部	10kV	110kV志洋变	志洋变至新建合品二期开闭所电缆接入、新送电	110kV志洋变10kV志洋29板、10kV志洋59板至新建合品二期开闭所电缆接入、新送电	2025年5月30日 09: 30	2025年5月30日 22: 30	13小时	10kV志洋29板备用、10kV志洋59板备用	/	/	/	/	施工/新送电	华金龙 /15225102522	/

1、如接政府部门临时通知或因天气原因，工作不能按期进行的，停电时间另行通知。
2、用户如需检修其管辖线路、设备，可与兴港电网计划检修同步进行，但需提前24小时持确到兴港电力办理相关工作手续，否则如提前送电，不另行通知。